

Baukalender 2026

Januar

Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin
	Ausfall

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Jan.	2. Jan.	3. Jan.	4. Jan.	5. Jan.	6. Jan.	7. Jan.	8. Jan.	9. Jan.	10. Jan.	11. Jan.	12. Jan.	13. Jan.	14. Jan.	15. Jan.	16. Jan.	17. Jan.	18. Jan.	19. Jan.	20. Jan.	21. Jan.	22. Jan.	23. Jan.	24. Jan.	25. Jan.	26. Jan.	27. Jan.	28. Jan.	29. Jan.	30. Jan.	31. Jan.	Folge- monat												
	Mi	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa													
KW	1				2				3				4				5				KW																							
1																																1												
2																																	2											
3																																	3											
4																																	4											
5																																	5											
6																																	6											
7													VS	VS	VS	VS	VS	VS		VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	7												
8	3312 Wieslauterbahn: Umbauarbeiten																																											8

Veranstaltungen

Ferien	1. Jan.	2. Jan.	3. Jan.	4. Jan.	5. Jan.	6. Jan.	7. Jan.	8. Jan.	9. Jan.	10. Jan.	11. Jan.	12. Jan.	13. Jan.	14. Jan.	15. Jan.	16. Jan.	17. Jan.	18. Jan.	19. Jan.	20. Jan.	21. Jan.	22. Jan.	23. Jan.	24. Jan.	25. Jan.	26. Jan.	27. Jan.	28. Jan.	29. Jan.	30. Jan.	31. Jan.	Ferien		
9	Neujahr						Heilige Drei Könige																										9	
10																																		10

Baukalender 2026

Mai

Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin
	Ausfall

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Mai.	2. Mai.	3. Mai.	4. Mai.	5. Mai.	6. Mai.	7. Mai.	8. Mai.	9. Mai.	10. Mai.	11. Mai.	12. Mai.	13. Mai.	14. Mai.	15. Mai.	16. Mai.	17. Mai.	18. Mai.	19. Mai.	20. Mai.	21. Mai.	22. Mai.	23. Mai.	24. Mai.	25. Mai.	26. Mai.	27. Mai.	28. Mai.	29. Mai.	30. Mai.	31. Mai.	Folge- monat											
Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So													
KW	18		19							20							21							22							KW												
1				Tunnelprüfungen Murgtal 1. Nacht Weisenbach - Forbach (2026_05)																													1										
				04.05. ab 21:20 Uhr NA bis 05.05. um 4:10 Uhr																																							
2				Tunnelprüfungen Murgtal 2. Nacht Forbach - Baiersbronn (2026_05)																																		2					
				05.05. ab 21:50 Uhr NA bis 06.05. um 4:15 Uhr																																							
3				4201 Bretten (ausschl.) - Flehingen (ausschl.): Instandhaltungsarbeiten OLA / Vollinspektion (2026_30)																																			3				
				03.05. ab 23:00 Uhr NA NA bis 05.05. um 4:15 Uhr																																							
4				4950 Eppingen (ausschl.) - Gemmingen (ausschl.): Instandhaltungsarbeiten OLA / Vollinspektion (2026_30)																																			4				
				10.05. ab 23:05 Uhr NA NA NA NA NA bis 15.05. um 4:00 Uhr																																							
5				Ubstadt Ort (ausschl.) - Menzingen (Baden): IH-Arbeiten OLA / Vollinspektion (1. Nacht Abbügeln RODH wg Inspektion Ubstadt Ort in Nachtruhe) (2026_32)																																			5				
				17.05. ab 22:55 Uhr NA NA NA NA NA bis 22.05. um 4:10 Uhr																																							
6				9429: Haus Bethlehem - Hochstetten: Weichenerneuerung, BÜ-Erneuerung, Schienenwechsel, OL-Arbeiten (2026_34)																																					6		
				26.05. ab 7 Uhr VS VS VS VS VS																																							
7																																						7					
8				3312 Wieslauterbahn: Umbauarbeiten																																			8				
				VS bsi 31.05.																																							

Veranstaltungen

Ferien																																			Ferien		
9	Tag der Arbeit																																			9	
10																																					10

Baukalender 2026

Juni

Legende:

	fester Termin	BuB	Bau unter Betrieb
	vorläufiger Termin	VS	Vollsperrung
	Ausfall	NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Jun.	2. Jun.	3. Jun.	4. Jun.	5. Jun.	6. Jun.	7. Jun.	8. Jun.	9. Jun.	10. Jun.	11. Jun.	12. Jun.	13. Jun.	14. Jun.	15. Jun.	16. Jun.	17. Jun.	18. Jun.	19. Jun.	20. Jun.	21. Jun.	22. Jun.	23. Jun.	24. Jun.	25. Jun.	26. Jun.	27. Jun.	28. Jun.	29. Jun.	30. Jun.	Folge- monat				
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di					
KW	23							24							25							26							27		KW				
1								9412 Ubstadt-Ort - Bruchsal: OL-Inspektion (2026_41)																											1
								09.06. ab 22:20 Uhr		NA		bis 11.06. um 4:00 Uhr																							
2																																Kürzung / Rückbau GI 7 Bruchsal (2026_39)		2	
																																29.06. ab 20:15 Uhr		NA	
3																																		3	
4								Rastatt (ausschl.) - Gaggenau (ausschl.): Instandhaltungsarbeiten (2026_08)																											4
								07.06. ab 20 Uhr		NA		NA		NA		bis 12.06. um 4:50 Uhr																			
5								Calmbach Brötzingen Mitte (ausschl.) - Bad Wildbad Kurpark: Felssicherungen, BÜ-Umbau + Enzknie + Instandhaltung (2026_09)																										5	
								12.06. ab 20:40 Uhr		VS		VS		VS		VS		VS		VS		VS		VS		VS		VS		bis 29.06. um 4:15 Uhr					
6	9429: Haus Bethlehem - Hochstetten: Weichenerneuerung, BÜ-Erneuerung, Schienenwechsel, OL-Arbeiten (2026_34)																																6		
	VS							VS							bis 07.06. um 20 Uhr																				
7								Brötzingen (einschl.) - Bad Wildbad Kurpark: Instandhaltungsarbeiten + OL (2026_10)																											7
																																29.06. ab 20 Uhr		NA	
8																																		8	

Veranstaltungen

Ferien																													Ferien							
9								Fronleichnam																										"Kleiner" Fahrplanwechsel		9
10																																		10		

Baukalender 2026

Juli

Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin
	Ausfall

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Jul.	2. Jul.	3. Jul.	4. Jul.	5. Jul.	6. Jul.	7. Jul.	8. Jul.	9. Jul.	10. Jul.	11. Jul.	12. Jul.	13. Jul.	14. Jul.	15. Jul.	16. Jul.	17. Jul.	18. Jul.	19. Jul.	20. Jul.	21. Jul.	22. Jul.	23. Jul.	24. Jul.	25. Jul.	26. Jul.	27. Jul.	28. Jul.	29. Jul.	30. Jul.	31. Jul.	Folge- monat				
	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr					
KW	27					28							29							30						31					KW					
1																																		Pforzheim Hbf - Brötzingen: GI 1 (GWB) (2026_12) 12.07. um 21:30 Uhr GWB GWB GWB GWB GWB bis 17.07. um 6 Uhr	1	
2																																		Kürzung / Rückbau GI 7 Bruchsal (2026_39) NA NA bis 03.07. um 4:10 Uhr	Pforzheim Hbf - Brötzingen: GI 2 (GWB) (2026_12) 19.07. um 21:30 Uhr GWB GWB GWB GWB GWB bis 24.07. um 6 Uhr	2
3																																		9412: Ubstadt (ausschl.) - Odenheim (einschl.): Instandhaltungsarbeiten Gleiserneuerung (2026_15) 30.07. ab 4:30 Uhr VS VS	3	
4																																		Hilpertsau - Raumünzach: Schienenwechsel Weisenbach, Schwellenwechsel W3 Forbach, Kabeltrassenerneuerung, Schienenschleifarbeiten (2026_121) 19.07. ab 20:05 Uhr NA NA NA NA NA bis 24.07. um 4:05 Uhr	4	
5																																		Bahnsteigarbeiten Bretten: GI 2+3 gesp (2026_13) NA bis 23.07. um 4:30 Uhr	Bahnsteigarbeiten Bretten: GI 2+3 gesp (2026_16) 31.07. ab 23:20 Uhr NA	5
6																																		4240 Baiersbronn - Freudenstadt Stadt: BÜ Friedrichstal (2026_35) 31.07. ab 20:10 VS	6	
7																																		Brötzingen (einschl.) - Bad Wildbad Kurpark: Instandhaltungsarbeiten + OL (2026_10) NA NA bis 03.07. um 4:10 Uhr	Bahnsteigarbeiten Bretten: GI 1 gesp (2026_14) 24.07. ab 0:30 NA NA NA NA NA NA NA bis 31.07. um 4:30 UI	7
8																																		Brötzingen (einschl.) - Bad Wildbad Kurpark: Instandhaltungsarbeiten + OL (2026_11) 05.07. ab 20 Uhr NA NA NA NA bis 10.07. um 4:10 Uhr	Kürzung / Rückbau GI 7 Bruchsal (2026_39) 30.07. ab 4:30 Uhr VS VS	8

Veranstaltungen

Ferien	1. Jul.	2. Jul.	3. Jul.	4. Jul.	5. Jul.	6. Jul.	7. Jul.	8. Jul.	9. Jul.	10. Jul.	11. Jul.	12. Jul.	13. Jul.	14. Jul.	15. Jul.	16. Jul.	17. Jul.	18. Jul.	19. Jul.	20. Jul.	21. Jul.	22. Jul.	23. Jul.	24. Jul.	25. Jul.	26. Jul.	27. Jul.	28. Jul.	29. Jul.	30. Jul.	31. Jul.	Ferien		
9																																	9	
10																																		10

Baukalender 2026

August

Legende:

	fester Termin		BuB	Bau unter Betrieb
	vorläufiger Termin		VS	Vollsperrung
	Ausfall		NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Aug.	2. Aug.	3. Aug.	4. Aug.	5. Aug.	6. Aug.	7. Aug.	8. Aug.	9. Aug.	10. Aug.	11. Aug.	12. Aug.	13. Aug.	14. Aug.	15. Aug.	16. Aug.	17. Aug.	18. Aug.	19. Aug.	20. Aug.	21. Aug.	22. Aug.	23. Aug.	24. Aug.	25. Aug.	26. Aug.	27. Aug.	28. Aug.	29. Aug.	30. Aug.	31. Aug.	Folge- monat
KW	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	KW
1																																1
	Gernsbach (ausschl.) - Hilpertsau (ausschl.): Gleisumbau, Streckeninstandsetzung, Kabeltrassenerneuerung, Instandhaltungsarbeiten (2026_19) - bis 31.08. um 4:30 Uhr																															
2																																2
	Gernsbach (ausschl.) - Hilpertsau (ausschl.): Restarb aus Gleisumbau, Streckeninstandsetzung, Kabeltrassenerneuerung, Schienenschleifarbeiten (2026_21) - 31.08. ab 20 Uhr NA																															
3	9412: Ubstadt (ausschl.) - Odenheim (einschl.): Instandhaltungsarbeiten Gleiserneuerung (2026_15) VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS bis 17.08. um 4:30 Uhr																															
4	Gaggenau (ausschl.) - Hilpertsau (ausschl.): Instandhaltung: Vorbereitung Gleisumbau, Mäh- und Schienenschleifarbeiten (2026_17) 10.08. ab 20:10 Uhr NA NA NA bis 14.08. um 4:45 Uhr																															
5	Bahnsteigarbeiten Bretten: GI 2+3 gesp (2026_16) NA bis 02.08. um 4:20 Uhr															Maulbronn West AVG und Strecke nach Maulbronn Stadt (ESTW Mühlacker) (2026_20) 21.08. ab 21 Uhr VS VS bis 24.08. um 5 Uhr																
6	4240 Baiersbronn - Freudenstadt Stadt: BÜ Friedrichstal (2026_35) VS VS bis 03.08. um 4:10 Uhr																															
7	4240 Baiersbronn - Freudenstadt Stadt: BÜ Friedrichstal (2026_35) 07.08. ab 20:10 Uhr VS VS bis 10.08. um 4:10 Uhr																															
8	Kürzung / Rückbau GI 7 Bruchsal (2026_39) VS VS VS VS VS bis 06.08. um 4:10 Uhr																															

Veranstaltungen

Ferien																															Ferien
9	Steinsfurt - Eppingen (ausschl.): Hauptarbeiten (DB-Arbeiten) 01.08. ab 1:30 VS bis 30.08. um 4:00																														9
10																															10

Baukalender 2026

November

Legende:

	fester Termin		BuB	Bau unter Betrieb
	vorläufiger Termin		VS	Vollsperrung
	Ausfall		NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Nov.	2. Nov.	3. Nov.	4. Nov.	5. Nov.	6. Nov.	7. Nov.	8. Nov.	9. Nov.	10. Nov.	11. Nov.	12. Nov.	13. Nov.	14. Nov.	15. Nov.	16. Nov.	17. Nov.	18. Nov.	19. Nov.	20. Nov.	21. Nov.	22. Nov.	23. Nov.	24. Nov.	25. Nov.	26. Nov.	27. Nov.	28. Nov.	29. Nov.	30. Nov.	Folge- monat			
	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo				
KW	44							46							47							48							49		KW			
1	Bahnsteigarbeiten Bretten: GI 1 gesp (2026_27)																										1							
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	bis 23.11. um 4:20 Uhr											
2																	Bahnsteigarbeiten Bretten: GI 2+3 gesp (2026_28)										2							
																	23.11. ab 23:20 NA										NA	NA	bis 25.11. um 4:20 Uhr					
3																															3			
4	Gernsbach (ausschl.) - Forbach (ausschl.): Gleisumbau, Streckeninstandsetzung, Kabeltrassenerneuerung, Instandhaltungsarbeiten (2026_219)																														4			
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	bis 09.11. um 4:30 Uhr																								
5	Gernsbach (ausschl.) - Forbach (ausschl.): Restarb Gleisumbau, Streckeninstandsetzung, Kabeltrassenerneuerung, Schienenschleifarbeiten (2026_221)																														5			
										09.11. ab 20 Uhr					NA	NA	NA	bis 13.11. um 4:30 Uhr																
6																															6			
7																															7			
8																															8			

Veranstaltungen

Ferien																															Ferien	
9	Allerheiligen			Heilbronn Hbf: Weichenarbeiten W505, 511, 610 (DB-Arbeiten)												Heilbronn Hbf: Weichenarbeiten W459, 603 (DB-Arbeiten)															9	
	ab 06.11. um 21 Uhr			VS	VS	VS	bis 09.11. um 5:00 (4:15 angefragt)					ab 20.11. um 21 Uhr										VS	VS	VS	VS	bis 24.11. um 5:00 (4:50 angefragt)						
10	Heilbronn Hbf: Os-Arbeiten W610 (DB-Arbeiten)																														10	
										10.11. ab 23:00					NA	NA	NA	bis 13.11. um 5:30														

